

	CÓDIGO	OP-F-12
	NOMBRE	REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN
	VERSIÓN	1

Día Operativo: 20-May-20

CONDICIONES OPERATIVAS EN EL PUNTO DE RECEPCIÓN

PUNTOS DE RECEPCIÓN	Volumen Entregado (m³)	Flujo Mínimo (m³/h)	Flujo Máximo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)
Estación de Distrito Trujillo	56,313.00	305.8	4,999.2	4.22
Estación de Distrito Chimbote	230,024.00	-	5,526.0	5.97
Estación de Distrito Cajamarca	6,422.00	3.7	853.0	4.03
Estación de Distrito Chiclayo	10,868.00	36.0	1,631.0	3.19
Estación de Distrito Lambayeque	1,609.00	-	315.0	2.84
Estación de Distrito Pacasmayo	7,252.00	8.2	536.2	3.68
Estación de Distrito Huaraz	1,608.00	5.8	129.8	3.89
TOTAL DISTRIBUIDO	314,096.00	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES OPERATIVAS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Mínimo (m³/h)	Flujo Máximo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)
Residencial, Comercial, GNV, Industrial		314,096.00	0	5,526.00	N/A
Elaborado:	Analista de Operaciones			Aprobado por:	Jefe de Operaciones
Nombre: J. AGUILAR					Nombre: F. Cruzado

Notas

1. Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 6:00 am. del presente día.
2. Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las estaciones de regulación en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
3. La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.
4. La fuente de datos contenida en el presente reporte son los instrumentos y medidores del sistema de distribución.

Toda impresión o copia de este documento que este fuera del entorno de la carpeta /Reporte Volumetrico no garantiza que sea el VIGENTE.