

	CÓDIGO	OP-F-12
	NOMBRE	REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN
	VERSIÓN	1

Día Operativo: 20-Feb-20

CONDICIONES OPERATIVAS EN EL PUNTO DE RECEPCIÓN

PUNTOS DE RECEPCIÓN	Volumen Entregado (m³)	Flujo Mínimo (m³/h)	Flujo Máximo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)
Estación de Distrito Trujillo	74,094.00	1,528.42	5,322.16	4.22
Estación de Distrito Chimbote	86,876.81	501.98	1,992.01	5.97
Estación de Distrito Cajamarca	6,308.00	0.00	666.04	4.04
Estación de Distrito Chiclayo	8,449.00	32.00	1,279.00	3.21
Estación de Distrito Lambayeque	1,798.00	8.00	316.00	2.81
Estación de Distrito Pacasmayo	3,458.00	5.70	317.96	3.78
Estación de Distrito Huaraz	1,160.92	8.86	75.64	3.76
TOTAL DISTRIBUIDO	182,144.73	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES OPERATIVAS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Mínimo (m³/h)	Flujo Máximo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)
Residencial, Comercial, GNV, Industrial		182,144.73	0	5,322.16	N/A
Elaborado:	Analista de Operaciones			Aprobado por:	Jefe de Operaciones
Nombre: JESUS AGUILAR				Nombre: F. Cruzado	

Notas

- 1. Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 6:00 am. del presente día.
- 2. Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las estaciones de regulación en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- 3. La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.
- 4. La fuente de datos contenida en el presente reporte son los instrumentos y medidores del sistema de distribución.

Toda impresión o copia de este documento que este fuera del entorno de la carpeta /Reporte Volumetrico no garantiza que sea el VIGENTE.