

	CÓDIGO	OP-F-12
	NOMBRE	REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN
	VERSIÓN	1

Día Operativo: 23-Abr-20

CONDICIONES OPERATIVAS EN EL PUNTO DE RECEPCIÓN

PUNTOS DE RECEPCIÓN	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)
Estación de Distrito Trujillo	62,361.00	830.20	5,472.8	4.22
Estación de Distrito Chimbote	15,568.00	28.12	1,276.4	5.97
Estación de Distrito Cajamarca	6,607.00	-	838.2	4.03
Estación de Distrito Chiclayo	10,390.00	34.00	1,594.0	3.20
Estación de Distrito Lambayeque	1,526.00	-	312.0	2.84
Estación de Distrito Pacasmayo	4,060.00	-	486.1	3.88
Estación de Distrito Huaraz	1,562.00	-	132.0	3.85
TOTAL DISTRIBUIDO	102,074.00	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES OPERATIVAS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	102,074.00	0	5,472.83	N/A

Elaborado:	Analista de Operaciones	Aprobado por:	Jefe de Operaciones
Nombre: E. Rojas		Nombre: F. Cruzado	

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 6:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las estaciones de regulación en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.
- La fuente de datos contenida en el presente reporte son los instrumentos y medidores del sistema de distribución.

Toda impresión o copia de este documento que este fuera del entorno de la carpeta /Reporte Volumetrico no garantiza que sea el VIGENTE.