

	CÓDIGO	OP-F-12
	NOMBRE	REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN
	VERSIÓN	1

Día Operativo: 4-Jun-20

**CONDICIONES OPERATIVAS EN EL PUNTO DE RECEPCIÓN**

PUNTOS DE RECEPCIÓN	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Estación de Distrito Trujillo	57,467.00	816.6	5253.85	4.20
Estación de Distrito Chimbote	345,498.82	-	5586.81	5.92
Estación de Distrito Cajamarca	6,617.00	3.7	813.75	4.03
Estación de Distrito Chiclayo	11,046.00	39.0	1627	3.32
Estación de Distrito Lambayeque	1,666.00	-	313	2.85
Estación de Distrito Pacasmayo	2,212.00	3.7	253.10	3.92
Estación de Distrito Huaraz	1,582.00	-	123.75	3.20
<b>TOTAL DISTRIBUIDO</b>	<b>426,088.82</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>

**CONDICIONES OPERATIVAS DE ENTREGA A CONSUMIDORES**

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	426,088.82	0	-	N/A

Elaborado:	Analista de Operaciones	Aprobado por:	Jefe de Operaciones
	Nombre: J. AGUILAR		Nombre: F. Cruzado

**Notas**

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 6:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las estaciones de regulación en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.
- La fuente de datos contenida en el presente reporte son los instrumentos y medidores del sistema de distribución.

Toda impresión o copia de este documento que este fuera del entorno de la carpeta /Reporte Volumetrico no garantiza que sea el VIGENTE.