



|         |   |
|---------|---|
| CÓDIGO  | OP-F-12   |
| NOMBRE  | REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN |
| VERSIÓN | 1   |

Día Operativo: 21-Jun-20

**CONDICIONES OPERATIVAS EN EL PUNTO DE RECEPCIÓN**

| PUNTOS DE RECEPCIÓN             | Volumen Entregado (m <sup>3</sup> ) | Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h) | Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h) | Presión de Entrega (barg) |
|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Estación de Distrito Trujillo   | 32,118.00                           | 301.0                            | 3,632.7                          | 4.21                      |
| Estación de Distrito Chimbote   | 346,990.79                          | 3,829.0                          | 5,383.7                          | 5.96                      |
| Estación de Distrito Cajamarca  | 5,662.00                            | 180.0                            | 617.6                            | 4.03                      |
| Estación de Distrito Chiclayo   | 11,415.00                           | 52.0                             | 1,566.0                          | 3.10                      |
| Estación de Distrito Lambayeque | 1,630.00                            | -                                | 271                              | 2.80                      |
| Estación de Distrito Pacasmayo  | 634.00                              | -                                | 125.0                            | 3.81                      |
| Estación de Distrito Huaraz     | 1,515.00                            | -                                | 107.8                            | 3.83                      |
| <b>TOTAL DISTRIBUIDO</b>        | <b>399,964.79</b>                   | <b>N/A</b>                       | <b>N/A</b>                       | <b>N/A</b>                |

**CONDICIONES OPERATIVAS DE ENTREGA A CONSUMIDORES**

| Condiciones Operativas                  | Volumen Entregado (m <sup>3</sup> ) | Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h) | Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h) | Presión de Entrega (barg) |
|---|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Residencial, Comercial, GNV, Industrial | 399,964.79                          | 0                                | 5,383.69                         | N/A                       |

|                    |                         |                    |                     |
|--------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|
| Elaborado:         | Analista de Operaciones | Aprobado por:      | Jefe de Operaciones |
|                    |                         |                    |                     |
| Nombre: W. Briones |                         | Nombre: F. Cruzado |                     |

**Notas**

1. Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 6:00 am. del presente día.
2. Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las estaciones de regulación en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
3. La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.
4. La fuente de datos contenida en el presente reporte son los instrumentos y medidores del sistema de distribución.