

|   |                |   |
|---|----------------|---|
|  | <b>CÓDIGO</b>  | OP-F-12   |
|   | <b>NOMBRE</b>  | REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN |
|   | <b>VERSIÓN</b> | 1   |

Día Operativo: 07-abr-21

**CONDICIONES OPERATIVAS EN EL PUNTO DE RECEPCIÓN**

| PUNTOS DE RECEPCIÓN             | Volumen Entregado (m <sup>3</sup> ) | Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h) | Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h) | Presión de Entrega (barg) |
|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Estación de Distrito Trujillo   | 72,020.00                           | 1,615.0                          | 5,650.6                          | 4.22                      |
| Estación de Distrito Chimbote   | 38,126.00                           | -                                | 2,423.7                          | 5.95                      |
| Estación de Distrito Cajamarca  | 6,852.00                            | -                                | 875.1                            | 3.99                      |
| Estación de Distrito Chiclayo   | 11,945.00                           | 42.0                             | 1,670.0                          | 3.05                      |
| Estación de Distrito Lambayeque | 7,730.00                            | -                                | 554.0                            | 3.19                      |
| Estación de Distrito Pacasmayo  | 5,029.00                            | 17.0                             | 470.4                            | 3.61                      |
| Estación de Distrito Huaraz     | 2,592.00                            | -                                | 493.7                            | 3.89                      |
| Estación de Distrito Coishco    | 31,148.00                           | -                                | 564.0                            | 5.28                      |
| <b>TOTAL DISTRIBUIDO</b>        | <b>175,442.00</b>                   | <b>N/A</b>                       | <b>N/A</b>                       | <b>N/A</b>                |

**CONDICIONES OPERATIVAS DE ENTREGA A CONSUMIDORES**

| Condiciones Operativas                  | Volumen Entregado (m <sup>3</sup> ) | Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h) | Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h) | Presión de Entrega (barg) |
|---|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Residencial, Comercial, GNV, Industrial | 175,442.00                          | -                                | 5,650.6                          | N/A                       |

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| Elaborado:         | Analista de Operaciones |
| Nombre: J. Aguilar |                         |

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Aprobado por:      | Jefe de Operaciones |
| Nombre: F. Cruzado |                     |

**Notas**

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 6:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las estaciones de regulación en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.
- La fuente de datos contenida en el presente reporte son los instrumentos y medidores del sistema de distribución.

Toda impresión o copia de este documento que este fuera del entorno de la carpeta /Reporte Volumetrico no garantiza que sea el VIGENTE.