

	CÓDIGO	OP-F-12
	NOMBRE	REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN
	VERSIÓN	1

Día Operativo: 4-Jun-21

CONDICIONES OPERATIVAS EN EL PUNTO DE RECEPCIÓN

PUNTOS DE RECEPCIÓN	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)
Estación de Distrito Trujillo	57,020.00	686.0	4,777.0	4.23
Estación de Distrito Chimbote	82,866.56	451.0	7,038.0	5.98
Estación de Distrito Cajamarca	5,846.00	-	905.3	4.00
Estación de Distrito Chiclayo	13,174.00	69.0	1,777.0	3.78
Estación de Distrito Lambayeque	2,291.97	13.0	370.0	3.36
Estación de Distrito Pacasmayo	4,161.00	22.0	261.0	3.74
Estación de Distrito Huaraz	2,711.00	-	509.0	3.93
Estación de Distrito Coishco	23,133.00	-	3,584.0	5.10
TOTAL DISTRIBUIDO	191,203.53	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES OPERATIVAS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	191,203.53	-	7,038.0	N/A

Elaborado:	Analista de Operaciones
Nombre: G. Arellano	

Aprobado por:	Jefe de Operaciones
Nombre: F. Cruzado	

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 6:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las estaciones de regulación en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.
- La fuente de datos contenida en el presente reporte son los instrumentos y medidores del sistema de distribución.

Toda impresión o copia de este documento que este fuera del entorno de la carpeta /Reporte Volumetrico no garantiza que sea el VIGENTE.