

	CÓDIGO	OP-F-12
	NOMBRE	REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN
	VERSIÓN	1

Día Operativo: 16-May-18

CONDICIONES OPERATIVAS EN EL PUNTO DE RECEPCIÓN

PUNTOS DE RECEPCIÓN	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)
Estación de Distrito Trujillo	15043.94	214.86	1406.58	4.00
Estación de Distrito Chimbote	6062.58	0	970.57	5.93
Estación de Distrito Cajamarca	236.52	N/A	N/A	2.93
Estación de Distrito Chiclayo	0.42	N/A	N/A	2.45
Estación de Distrito Lambayeque	298.84	0	113	2.96
Estación de Distrito Pacasmayo	2976.42	0	227.23	3.82
Estación de Distrito Huaraz	0.42	N/A	N/A	3.93
TOTAL DISTRIBUIDO	24619.13	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES OPERATIVAS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	24619.13	0	1406.58	N/A

Elaborado:	Analista de Operaciones
Nombre: G. Arellano	

Aprobado por:	Jefe de Operaciones
Nombre: R. Cruzado	

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 6:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las estaciones de regulación en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.
- La fuente de datos contenida en el presente reporte son los instrumentos y medidores del sistema de distribución.

Toda impresión o copia de este documento que este fuera del entorno de la carpeta /Reporte Volumetrico no garantiza que sea el VIGENTE.