

	CÓDIGO	OP-F-12
	NOMBRE	REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN
	VERSIÓN	1

Día Operativo: 25-Jun-19

CONDICIONES OPERATIVAS EN EL PUNTO DE RECEPCIÓN

PUNTOS DE RECEPCIÓN	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)
Estación de Distrito Trujillo	37,472.00	803.20	2,971.16	3.98
Estación de Distrito Chimbote	28,834.13	261.49	2,275.19	6.00
Estación de Distrito Cajamarca	3,886.00	0.00	408.47	4.04
Estación de Distrito Chiclayo	3,185.00	0.00	252.00	3.29
Estación de Distrito Lambayeque	526.00	0.00	79.00	2.96
Estación de Distrito Pacasmayo	4,229.30	0.00	336.08	3.82
Estación de Distrito Huaraz	573.30	0.00	46.78	3.80
TOTAL DISTRIBUIDO	78,705.7	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES OPERATIVAS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	78705.7	0	2971.16	N/A

Elaborado:	Analista de Operaciones
Nombre: W. Briones	

Aprobado por:	Jefe de Operaciones
Nombre: F. Cruzado	

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 6:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las estaciones de regulación en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.
- La fuente de datos contenida en el presente reporte son los instrumentos y medidores del sistema de distribución.

Toda impresión o copia de este documento que este fuera del entorno de la carpeta /Reporte Volumetrico no garantiza que sea el VIGENTE.