

	CÓDIGO	OP-F-12
	NOMBRE	REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN
	VERSIÓN	1

Día Operativo: 1-Ago-19

CONDICIONES OPERATIVAS EN EL PUNTO DE RECEPCIÓN

PUNTOS DE RECEPCIÓN	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)
Estación de Distrito Trujillo	33,187.0	828.96	3,467.80	4.00
Estación de Distrito Chimbote	11,844.7	0	896.50	6.01
Estación de Distrito Cajamarca	2,467.0	12.98	594.99	4.06
Estación de Distrito Chiclayo	7,123.2	0	563.00	2.95
Estación de Distrito Lambayeque	782.9	6.00	104.00	2.98
Estación de Distrito Pacasmayo	4,542.2	11.71	397.79	3.79
Estación de Distrito Huaraz	705.1	0	15.39	3.80
TOTAL DISTRIBUIDO	60,652.03	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES OPERATIVAS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	60,652.03	0.00	3,467.80	N/A

Elaborado:	Analista de Operaciones
Nombre: W. Briones	

Aprobado por:	Jefe de Operaciones
Nombre: F. Cruzado	

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 6:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las estaciones de regulación en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.
- La fuente de datos contenida en el presente reporte son los instrumentos y medidores del sistema de distribución.

Toda impresión o copia de este documento que este fuera del entorno de la carpeta /Reporte Volumetrico no garantiza que sea el VIGENTE.